



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
1057963-51/2018	MINISTERIO DO ESPORTE	ESPORTE E GRANDES EVENTOS	PRO/G ESPORTE	REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL		SÃO BORJA	RUA APARÍCIO MARIENSE 2751	REFORMA GINÁSIO PASSO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-19	Sim	Porto Alegre / RS	OBRAS		30,18%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	13,93%	22,14%	12,09%	20,94%	16,56%	14,34%		
			Parcela (R\$)	36.436,21	57.899,63	31.610,84	54.755,77	43.300,51	37.509,52		
			Acumulado (%)	13,93%	36,07%	48,16%	69,10%	85,66%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.436,21	94.335,84	125.946,68	180.702,45	224.002,96	261.512,48		
1.	REFORMA DO GINÁSIO CLETO DORIA AZAMBUJA	261.512,48	Parcela (%)	13,93%	22,14%	12,09%	20,94%	16,56%	14,34%		
			Acumulado (%)	13,93%	36,07%	48,16%	69,10%	85,66%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.436,21	94.335,84	125.946,68	180.702,45	224.002,96	261.512,48		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.008,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.008,90							
1.2.	PISOS - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	4.316,05	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.589,63	4.316,05						
1.3.	PAREDES - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	8.489,34	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.093,60	8.489,34						
1.4.	PINTURA GERAL PAREDES E TETO - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	3.199,11	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.199,11						
1.5.	ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	4.307,45	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.722,98	4.307,45						
1.6.	HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO - VESTIARIO SANITARIO FEMININO	5.607,97	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.607,97						
1.7.	PISOS-VESTIÁRIO MASCULINO	4.087,98	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.452,79	4.087,98						
1.8.	PINTURA GERAL PAREDES E TETO - VESTIÁRIO MASCULINO	3.708,14	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.708,14						
1.9.	ABERTURAS METÁLICAS / PINTURA-VESTIÁRIO MASCULINO	4.278,14	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.711,26	4.278,14						
1.10.	HIDROSSANITÁRIO/ ELÉTRICO-VESTIÁRIO MASCULINO	5.397,82	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.397,82						
1.11.	PALCO	8.535,06	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.267,53	8.535,06						
1.12.	DEMOLIÇÃO./C.PISO - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE	3.495,88	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
	SERVIÇO		Acumulado (R\$)	2.097,53	3.495,88						
1.13.	PINTURA - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE SERVIÇO	6.513,91	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	6.513,91						
1.14.	PORTA+LUMINARIA - CAMARIM FEMININO, DORMITÓRIO E ESTAR DE SERVIÇO	2.529,53	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.011,81	2.529,53						
1.15.	DEMOLIÇÃO/C.PISO - DEPÓSITO DE MATERIAL ESPORTIVO	2.776,13	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.665,68	2.776,13						
1.16.	PINTURA - DEPÓSITO DE MATERIAL ESPORTIVO	3.013,38	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.013,38						
1.17.	DEMOLIÇÕES - SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	1.563,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.563,06							
1.18.	REGULAR+C PISO+REVESTIM -SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	5.778,37	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.467,02	5.778,37						
1.19.	EQUIPAM. SANITÁRIO SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	926,19	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	926,19						
1.20.	PINTURA - SALA AO LADO MATERIAIS ESPORTIVOS - (BANHEIRO)	1.402,94	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.402,94						
1.21.	ACESSÓRIOS + ACABAMENTOS -SALA AO LADO MATERIAIS ESPORT - (BANHEIRO)	1.330,57	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.330,57						
1.22.	DEMOLIÇÃO+C PISO + REGULAR +REVESTIM - SALA DOS ARBITROS +CORREDOR	4.378,95	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.627,37	4.378,95						
1.23.	PINTURA - SALA DOS ÁRBITROS + CORREDOR	1.633,98	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.633,98						
1.24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORREDOR + SALA DOS ARBITROS	633,40	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	633,40						
1.25.	DEMOLIÇÃO + C PISO + REVESTIMENTO - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	1.941,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.165,03	1.941,72				
1.26.	PINTURA - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	1.253,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.253,04				
1.27.	EQUIP + SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SANITÁRIO MASCULINO DE ENTRADA	4.539,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.539,92				
1.28.	EQUIPAMENTOS +SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SANITÁRIO FEMININO DE ENTRADA	3.282,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.282,10				
1.29.	PINTURA - SANITÁRIO FEMININO DE ENTRADA	1.111,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.111,83				
1.30.	PINTURA - SECRETARIA/ BANHEIRO	3.210,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.210,97				
1.31.	DEMOLIÇÃO + ESCAVAÇÃO + C PISO + REVESTIMENTO - SECRETARIA/BANHEIRO	389,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	233,58	389,30				
1.32.	EQUIPAMENTOS - SECRETARIA/BANHEIRO + BILHETERIA + COZINHA + BAR	450,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	450,46				
1.33.	CONCRETO + ALVENARIA + REBOCO + BANCADA - BANHEIRO PNE	3.617,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.170,51	3.617,51				
1.34.	PINTURA - BANHEIRO PNE	1.320,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.320,64				
1.35.	EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BANHEIRO PNE	4.615,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.615,59				
1.36.	LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE	1.323,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,41		
1.37.	RECUPERAÇÃO PARCIAL (66%) DAS LAJES DO SETOR ATRÁS DO PALCO	4.890,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.890,50							
1.38.	RESTAURAÇÃO FISSURAS NAS ALVENARIAS (VÁRIOS LOCAIS)	1.159,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.159,54					
1.39.	PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA	38.152,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.076,35	38.152,70				
1.40.	POLIMENTO + LIXAMENTO + RECUP PISO CERÂM + TACOS - QUADRA POLIESPORTIVA	15.078,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.539,28	15.078,55				
1.41.	REMOVIMENTO TELHA + TRAMA + LOCAÇÃO/MONTAGEM ANDAIMES - COBERTURA	2.450,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.450,40				
1.42.	COLOCAÇÃO TESOURAS E CAIBROS - COBERTURA	10.864,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.259,25	10.864,15			
1.43.	TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUF O - COBERTURA	14.067,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,17	14.067,23		
1.44.	SERVIÇOS INICIAIS PARA CALÇADAS EXTERNAS	11.412,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,33			
1.45.	PISO DA CALÇADAS EXTERNA	36.621,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,80	36.621,60		
1.46.	ESGOTO PLUVIAL (FUNDOS DO PRÉDIO)	2.647,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,58		
1.47.	VIDROS	1.172,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00		
1.48.	RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO	2.971,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,76	2.971,52		
1.49.	CORRIMÃO DA RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO	2.278,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,67		
1.50.	LIMPEZA DA OBRA	1.776,97	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	266,55	533,09	799,64	1.066,18	1.332,73	1.776,97		

Local

08 de outubro de 2019

Data

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU 63068D

ART/RRT: 02222