

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.396,84		100,00%									
				38.396,84									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.695,45	15%	85%									
				404,32	2.291,13								
3	FUNDAÇÕES	43.974,93		70%	30%								
					30.782,45	13.192,48							
4	SUPERESTRUTURA	70.324,87		10%	70%	20%							
					7.032,49	49.227,41	14.064,97						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	25.289,00		15%	40%	45%							
					3.793,35	10.115,60	11.380,05						
6	ESQUADRIAS	373.392,04					10%	40%	30%	20%			
							-	37.339,20	149.356,82	112.017,61	74.678,41		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	263.287,89			25%	35%	25%	15%					
					65.821,97	92.150,76	65.821,97	39.493,18					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.350,14			100%								
					8.350,14								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	427.711,80				15%	20%	20%	20%	20%	5%		
						64.156,77	85.542,36	85.542,36	85.542,36	85.542,36	21.385,59		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	239.060,84				15%	15%	25%	20%	25%			
						35.859,13	35.859,13	59.765,21	47.812,17	59.765,21			
11	PINTURA	88.359,65								30%	25%	40%	5%
										26.507,90	22.089,91	35.343,86	4.417,98
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	42.683,31					10%	20%	30%		10%		
							4.268,33	8.536,66	12.804,99	8.536,66	4.268,33	4268,33	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30.292,90						20%	20%	30%	25%	5%	
								6.058,58	6.058,58	9.087,87	7.573,22	1.514,64	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	42.319,85					20%	20%	20%	20%	20%		
							8.463,97	8.463,97	8.463,97	8.463,97	8.463,97		
15	LOUÇAS E METAIS	74.711,15							10%	20%	30%	40%	
									7.471,12	14.942,23	22.413,35	29.884,46	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.662,66					30%	30%			20%	20%	
							1.698,80	1.698,80			1.132,53	1.132,53	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25.845,20					5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.292,26	2.584,52	2.584,52	5.169,04	7.753,56	6.461,30	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	232.663,90					5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
								11.633,20	11.633,20	23.266,39	46.532,78	58.165,98	23.266,39
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.213,36						20%				80%	
								242,67				970,69	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	52.542,51								20%	30%	30%	20%
										10.508,50	15.762,75	15.762,75	10.508,50
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.871,66											100%
													5.871,66
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	22.134,48		15%	10%					30%	20%	15%	10%
					3.320,17	2.213,45				6.640,35	4.426,90	3.320,17	2.213,45
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	97.124,94	15%	25%							15%	30%	15%
				14.568,74	24.281,24						14.568,74	29.137,48	14.568,74
24	SERVIÇOS FINAIS	3.972,84										40%	
												1.589,14	2.383,70
Valores totais		2.217.882,21	0,00%	53.369,89	67.707,48	142.598,80	243.703,79	275.161,11	394.807,14	381.761,43	386.605,22	208.936,93	63.230,43

[illegible]