



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1006473-36/2013	<b>GESTOR</b> MTUR	<b>PROGRAMA</b> TURISMO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PROG TURISMO	<b>OBJETO</b> REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Município / UF</b> SÃO BORJA	<b>Localidade / Endereço</b> RUA APARÍCIO MARIENSE 2751	<b>Apelido do Empreendimento</b> CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	
<b>Data Base</b> jun-17	<b>Deson.</b> Sim	<b>Localidade do SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>Descrição do Lote</b> OBRAS	<b>BDI 1</b> 30,00% <b>BDI 2</b> <b>BDI 3</b> <b>BDI 4</b> <b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	9,72%	14,57%	22,64%	23,23%	17,34%	12,50%		
			Parcela (R\$)	51.455,10	77.107,67	119.864,04	122.992,20	91.812,67	66.167,61		
			Acumulado (%)	9,72%	24,28%	46,93%	70,16%	87,50%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	51.455,10	128.562,77	248.426,81	371.419,01	463.231,68	529.399,29		
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES NO BAIRRO DO PASSO</b>	<b>529.399,29</b>	Parcela (%)	9,72%	14,57%	22,64%	23,23%	17,34%	12,50%		
			Acumulado (%)	9,72%	24,28%	46,93%	70,16%	87,50%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	51.455,10	128.562,77	248.426,81	371.419,01	463.231,68	529.399,29		
1.1.	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.422,42	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.422,42							
1.2.	TERRAPLENAGEM	18.245,92	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.596,74	18.245,92						
1.3.	FUNDAÇÕES ( INCLUI BASE CONCRETO COM h=10CM+ALV.NIVELAMENTO(h=20CM)	14.376,13	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.312,84	11.500,90	14.376,13					
1.4.	VIGA DE FUNDAÇÃO 15 X 30	22.195,05	Parcela (%)	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.439,01	22.195,05						
1.5.	CONTRAPISO/PISO	8.774,79	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.509,92	8.774,79					
1.6.	ALVENARIAS	20.148,29	Parcela (%)		30,00%	40,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	6.044,49	14.103,80	20.148,29				
1.7.	PROTEÇÃO GRADEADA PARA GLP	3.276,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%				100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,86		
1.8.	REVESTIMENTOS	3.364,69	Parcela (%)	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	336,47	1.682,35	3.364,69				
1.9.	REVESTI TAMPO DA BANCADA	3.511,83	Parcela (%)		30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.053,55	3.511,83					
1.10.	COBERTURA E FECHAMENTO DOS QUIOSQUES COM BARRA CHATA	119.802,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	35,00%	30,00%	35,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	41.930,72	77.871,35	119.802,07			
1.11.	PINTURAS	192,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	192,69					
1.12.	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - TUBOS METÁLICOS	5.122,63	Parcela (%)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
	TUBOS METÁLICOS		Acumulado (R\$)	1.024,53	2.049,05	3.585,84	5.122,63				
1.13.	PINTURA CANTONEIRAS - PERFIL C	2.549,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.549,15				
1.14.	PINTURA TAMPO DA BANCADA	1.904,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	952,43	1.904,86			
1.15.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	3.847,38	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.154,21	3.077,90	3.847,38				
1.16.	EQUIPAMENTOS	4.432,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.216,00	4.432,00			
1.16.1.	PPCI	4.432,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.216,00	4.432,00			
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.849,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.969,96	14.924,89	20.894,85	29.849,78		
1.18.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA	1.849,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	924,50	1.849,00				
1.19.	PAVIMENTAÇÃO	166.595,59	Parcela (%)	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	25,00%	40,00%	60,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	16.659,56	41.648,90	66.638,24	99.957,35	124.946,69	166.595,59		
1.20.	CALÇADAS	69.345,96	Parcela (%)	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	40,00%	65,00%	85,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	10.401,89	27.738,38	45.074,87	58.944,07	69.345,96		
1.21.	ACESSIBILIDADE	1.569,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.569,72				
1.22.	ESGOTO SANITÁRIO LIGAÇÃO TANQUE SÉPTICO EXISTENTE	6.748,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.374,18	6.748,35				
1.23.	DRENAGEM	9.425,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	942,51	5.655,08	7.540,10	9.425,13		
1.24.	REDE D'ÁGUA	1.849,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	739,60	1.849,00				

Local

22 de novembro de 2017

Data

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU 63068D

ART/RRT: 02222