



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO MTUR 870724/2018	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR	AÇÃO / MODALIDADE PRC JETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO	OBJETO CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTAL							
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		Município / UF SÃO BORJA		Localidade / Endereço RUA APARÍCIO MARIENSE 2751			Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DO PARQUE HORTOFLORESTAL				
DATA BASE jan-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS				BDI 1 30,91%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		298.000,00	Parcela (%)	12,58%	9,36%	9,72%	13,87%	30,25%	24,22%		
			Parcela (R\$)	37.494,47	27.882,21	28.956,36	41.344,34	90.137,48	72.185,14		
			Acumulado (%)	12,58%	21,94%	31,66%	45,53%	75,78%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	37.494,47	65.376,68	94.333,04	135.677,38	225.814,86	298.000,00		
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE HORTOFLORESTAL	298.000,00	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	12,58%	21,94%	31,66%	45,53%	75,78%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	37.494,47	65.376,68	94.333,04	135.677,38	225.814,86	298.000,00		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	30.923,94	Parcela (%)	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	23.192,96	24.739,15	26.285,35	27.831,55	29.377,74	30.923,94		
1.2.	CHURRASQUEIRAS ( 04 UNIDADES )	46.759,09	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379,55	46.759,09		
1.3.	MURAI 2,00 X 3,00 ( 18 UNIDADES )	32.987,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,62	32.987,24		
1.4.	PRÊDIO SANITÁRIOS/ACESSO	157.934,93	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	9,06%	25,73%	43,09%	68,28%	97,57%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	14.301,51	40.637,53	68.047,69	107.845,83	154.102,22	157.934,93		
1.4.1.	FUNDAÇÃO (ESTACAS + VIGAS DE BALDRAME)	14.301,51	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.301,51							
1.4.2.	ALVENARIA DE ELEVÇÃO COM PILARETES	25.951,39	Parcela (%)			70,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%		70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00		18.165,97	25.951,39				
1.4.3.	SUPRAESTRUTURA	7.991,10	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	33,42%	79,03%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.670,91	6.315,40	7.991,10				
1.4.3.1.	PILARES EXTERNOS	548,27	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%		100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00		548,27					
1.4.3.2.	CINTAS SUPERIOR	4.245,27	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%		50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00		2.122,64	4.245,27				
1.4.3.3.	SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA)	1.521,86	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%		0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00		0,00	1.521,86				
1.4.3.4.	LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'ÁGUA)	1.675,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.675,70				
1.4.4.	COBERTURA	16.130,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.291,54	16.130,77			
1.4.5.	BANCADAS/DIVISÓRIAS	6.067,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,13			
1.4.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.619,32	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	12,43%	29,00%	41,43%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.562,76	5.979,78	8.542,54	20.619,32			
1.4.6.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4.501,96	Parcela (%)		30,00%	40,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.350,59	3.151,37	4.501,96				
1.4.6.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.040,58	Parcela (%)	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.212,17	2.828,41	4.040,58				
1.4.6.3.	EQUIPAMENTOS	12.076,78	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,78			
1.4.7.	PAVIMENTAÇÃO / PISOS	9.787,92	Parcela (%)	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.936,38	6.851,54	9.787,92				
1.4.8.	REVESTIMENTO ( AZULEJO )	1.252,87	Parcela (%)	0,00%				100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,87			
1.4.9.	ESQUADRIAS / VIDRO	15.202,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.601,40	15.202,80			
1.4.10.	REBOCO	13.435,08	Parcela (%)	0,00%		30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.030,52	13.435,08				
1.4.11.	PINTURA	5.184,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.555,28	5.184,26			
1.4.12.	REVESTIMENTO DE ARENITO (PAREDE ALTA + CRUZ VAZADA)	12.775,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,98	12.775,69		
1.4.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.235,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.617,55	7.388,07	9.235,09			
1.5.	PÓRTICO DE MADEIRA	4.923,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,73	4.923,46		
1.6.	REDE HIDROSSANITÁRIA DA ÁREA ABERTA DO PARQUE	24.292,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,62		
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	178,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,72		

Local

13 de junho de 2019

Data

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 63068D

ART/RRT: