

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concl

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS |
| 3 | FUNDAÇÃO |
| 4 | CONTRAPISO |
| 5 | ALVENARIA |
| 6 | COBERTURA/FORRINHO |
| 7 | CX D'ÁGUA |
| 8 | PISO CERÂMICO |
| 9 | REBOCO INTERNO/LAJE |
| 10 | REBOCO EXTERNO |
| 11 | AZULEJO |
| 12 | PINTURA INTERNA |
| 13 | PINTURA EXTERNA |
| 14 | ESQUADRIAS/VIDROS |
| 15 | INSTAL.HIDROSSANITÁRIA |
| 16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
| 17 | TRANSP.MATERIAIS E LIMPEZA DA OBRA |
| 18 | CINTA |
| 19 | CALÇADA EXTERNA |
| 20 | SUMIDOURO |
| 21 | ADMINISTRAÇÃO |
| 22 | PILARES |

| CASAS 01 - 05 | CASAS 06 - 10 | CASAS 11 - 15 | CASAS 16 - 20 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|------------------------------|----|----|----|
| A administração local será p | | | |
| 1 | 3 | 6 | 9 |
| 1 | 3 | 6 | 9 |
| 1 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | 5 | 9 | 11 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | 7 | 10 | 12 |
| 3 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | 7 | 10 | 12 |
| 10 | 10 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 7 | 9 | 10 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 5 | 7 | 10 |